

Org. en.	Številka	Pril.	Vredn.
			VK

Št.: 402-14/16-BC-154

Datum: 09-09-2016

Povezava:

ZABELEŽKA

sestanka glede obvoznice Mengeš

Sestanek je bil dne 02.09.2016 ob 10:00 uri v prostorih DARS, Celje, Ulica XIV divizije 4 z namenom, da se pregleda morebitne možnosti nadaljevanja izgradnje manjkajočega dela obvoznice Mengeš.

Prisotni:

DARS: Janez Kušnik, Franek Hlebec

Občina Mengeš: Franc Jerič, Urban Kolar

DRI: Bojan Cerkovnik, Katarina Krafogel

Župan g. Jerič se je zahvalil za klic sestanka in poudaril pričakovanja krajanov občine glede obvoznice Mengeš. Dokončanje mengeške obvoznice je z vidika občine nujno in jo je potrebno izvesti takoj. Prometna situacija v kraju je zaradi nedokončanja obvoznice nevarna, varnost se predvsem zaradi velikega števila tovornih vozil, ki se vsakodnevno vozijo skozi center Mengša slabša, mestne ceste, ki jih je financirala občina pa zaradi tega propadajo.

V nadaljevanju je predstavnik DARS-a g. Kušnik povzel trenutno stanje v zvezi z možnim nadaljevanjem del. Pri tem je bilo poudarjeno zlasti sledeče:

- a. Dokončanje odkupov na obravnavanem delu
Po stanju na dan sestanka je potrebno pridobiti še tri dokazila o razpolaganju z zemljiščem. Vse tri zadeve so v fazi dedovanja in je zanje mogoče pridobiti potrdila, ki so zadosten dokaz za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predpogoj za izdajo potrdila s strani sodišča je, da dedovanje ni zaključeno.
- b. Morebiti potrebna obnovitev soglasij na obravnavanem delu.
Organ, ki bo izdal dopolnilno GD bo odločil, ali bo upošteval soglasja, na podlagi katerih je bilo že izdano delno GD za že izgrajeni del, ali pa so potrebna nova (podaljšana) soglasja.
- c. Financiranje dokončanja obvoznice.
V predlogu plana za leto 2017 DARS nima predvidenih zadostnih sredstev za gradnjo. Še vedno obstaja dilema, kdo je investitor (DARS ali DRSI).

V nadaljevanju je župan občine Mengeš podal predlog, da občina financira izgradnjo manjkajočega dela obvoznice, pri čemer pa pričakuje, oziroma zahteva zagotovilo, da mu bo država v prihodnjih letih ta sredstva povrnila.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

1. V najkrajšem možnem času bo sklican sestanek na MzI med predstavniki MzI, DRSI, DARS in občine Mengeš. Na tem sestanku bo obravnavan predlog občine glede financiranja.
2. Predstavniki DRI predvidoma v naslednjem tednu preverijo pri MOP, ki izdaja GD, potrebnost morebitnih novih soglasij.
3. Predstavniki DRI ponovno pri pristojnem sodišču preverijo stanje zapuščinskih postopkov v zvezi z manjkajočimi dokazili za GD.

Zabeležil:


Bojan Cerkovnik
direktor projekta



DARS

Janez Kušnik
direktor projektov

DARS D.D. 2.3
DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI



V vednost:

- vsi prisotni
- DRI: g. Hojs, g. Gardaševič
- UPRAVA DARS d.d.

