

Štev.: 402-26/2018-JK-MTĐ-01

Datum:

Občina Mengeš
 Župan, g. Franc Jerič
 Slovenska c. 30
 1234 Mengeš

Zadeva: Potek aktivnosti za dokončanje manjkajočega dela obvoznice Mengeš

Spoštovani!

V skladu z dogovorom na sestanku, ki je potekal 19.06.2018 v prostorih družbe DARS d.d. v Ljubljani, vam posredujemo informacijo o preseku stanja aktivnosti, ki so potrebne pred pričetkom objave razpisa za pridobitev izvajalca del, za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš.

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš, je bila sprejeta v letu 2004.

V letu 2011 smo dokončali 2/3 obvoznice Mengeš ter pridobili uporabno dovoljenje. Obvoznica v celoti ni bila dokončana, zaradi takrat še ne pridobljenih vseh potrebnih zemljišč ter posledično neizdanega gradbenega dovoljenja.

V nadaljevanju smo vsa potrebna zemljišča pridobili, izvedli postopek posodobitve projektne dokumentacije ter obnovili vsa potrebna soglasja.

Predmet	datum vloge	datum izdaje	soglasodajalec
TK vodi	06.12.2017	26.02.2018	Telekom Slovenije
Ceste	06.02.2018	14.02.2018	DRSI
Vodovod, kanalizacija	08.12.2017	20.12.2017	JKP Prodnik
Vodno soglasje	12.12.2017	13.03.2018	MOP - DRSV

V aprilu 2017 je bilo pridobljeno tudi kulturno-varstveno soglasje.

Takoj po prejemu zadnjega soglasja v mesecu marcu 2018, smo pristopili k pripravi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vlogo smo konec marca 2018 posredovali na Ministrstvo za okolje in prostor. Gradbenega dovoljenja do danes še nismo prejeli.

Uprava DARS d.d. je na redni seji dne 16.5.2018 potrdila pričetek postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš – »Izgradnja glavne ceste Želodnik-Mengeš-Vodice, odsek obvoznica Mengeš, pododsek krožišče na Kamniški cesti (v km 6.680) do navezave na obstoječo glavno cesto (v km 8.520)«, v ocenjeni vrednosti 2.960.000,00 EUR brez DDV, vendar s strani Nadzornega sveta družbe, soglasja za objavo tega javnega naročila ni prejela.



ISO 9001 Q-1886
 ISO 14001 E-897
 ISO 50001 E-018
 BS OHSAS 18001 H-107



Nadzorni svet družbe DARS d.d., je problematiko obravnaval na seji dne 4.6.2018 in odločil, da bo predlog za izdajo predhodnega soglasja k objavi tega javnega naročila obravnaval po sistemski ureditvi problematike evidentiranja nepremičnin drugih upravljalcev cest v evidencah DARS.

Lep pozdrav!

Janez Kušnik
direktor projektov



dr. Tomaž Vidic
predsednik uprave



DARS

DARS D.D.
DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI

V vednost:

- DARS: Uprava, Pravna služba, Investicije

