

OBČINA MENGEŠ			
Prejeto:		30-06-2017	
Številka:	Prip.:	Vredn.:	

Št.: 402-14/17-AA-144
 Datum: 28-06-2017
 Povezava: /

REPUBLIKA SLOVENIJA
 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
 Langusova ulica 4

1535 Ljubljana

Zadeva: Izgradnja manjkajočega dela obvoznice Mengeš

Skladno s predhodnimi dogovori vas v nadaljevanju obveščamo o trenutnem stanju postopkov pri dokončanju obvoznice Mengeš, na odseku glavne ceste Želodnik – Mengeš – Vodice.

Kot ste seznanjeni, je projekt vključen v potrjen načrt izvajanja koncesijske družbe DARS d.d. za leto 2017, za realizacijo so zagotovljena vsa potrebna sredstva.

Doslej so pridobljena vsa potrebna zemljišča, po navodilih upravnega organa smo pričeli s pridobivanjem novih soglasij k PGD. Na Ministrstvo za okolje in prostor je podana vloga za pridobitev obnovljenega okoljevarstvenega soglasja. S strani pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je že izdano kulturnovarstveno soglasje, ki nas obvezuje k izvajanju arheoloških raziskav ob gradnji. Za izvajanje le-teh, bomo izpeljali postopek javnega naročila za izbiro izvajalca.

Trenutno se vodi postopek javnega razpisa za izbiro projektanta. Glede na višine vrednosti prispelih ponudb v prvi fazi, je potrebno postopek razpisa ponoviti. Kljub temu pričakujemo, da bomo, v kolikor ne bo prišlo do nadaljnjih zapletov, v prihodnjih mesecih projektanta pridobili, do konca leta pa z novelacijo soglasij ter izdelavo projektne dokumentacije PZI tudi zaključili.

V nadaljevanju bomo pristopili k izvedbi postopka javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del.

Pričakujemo, da se bo gradnja manjkajočega dela obvoznice Mengeš pričela v prvi polovici naslednjega leta.

S spoštovanjem,

Prilagodil:
 Inženir – DRI upravljanje investicij d.o.o.
 Bojan Cerkovnik
 direktor projekta

Janez Kušnik
 direktor projektov

DARS

DARS D.D. dr. Tomaž Vidic
 DRUŽBA ZA AVTOCESTE
 V REPUBLIKI SLOVENIJI
 predsednik uprave

v vednost:
 - DARS: g.Kušnik, ga.Podgoršek
 - Občina Mengeš: g.Jerič, župan
 - DRI: g.Hojs, g.Gardaševič, g.Cerkovnik, g.Andlovec

