



Številka: 9000-1/2026-8

Datum: 13. 4. 2026

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

- ZADEVA:** **POTRDITEV DIIP-a ZA PROJEKT »SANACIJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA PO POPLAVI«**
- PРАВNA PODLAGA:** 22. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25), 42. člen Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10, 35/18, 24/25 – ZFisP-1 in 6/26), 18. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15 in 5/25)
- PRIPRAVLJAVEC:** TIP Inženiring d.o.o., Slovenj Gradec
- NAMEN:** Obravnava in sprejem
- PREDLAGATELJ:** Bogo Ropotar, župan
- POROČEVALEC:** Uroš Drobež, vodja investicij
- PRILOGA:**
- DIIP za projekt »Sanacija nogometnega igrišča po poplavi«

OBRAZLOŽITEV :

Slovenijo je avgusta 2023 zajelo obilno deževje, med katerim je padla nadpovprečna količina padavin. Posledice obilnih padavin so bile obsežne poplave, zemeljski plazovi in škoda tako na zasebni lastnini kot tudi na javni infrastrukturi. V celoti je bilo poplavljen tudi nogometno igrišče v naselju Mengeš, ki je potrebno celovite prenove zaradi nanosov mulja in erozije.

Vlada RS se je na izredni naravni dogodek odzvala z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki je namenjen uresničevanju razvojno naravnanih ukrepov za obnovo občine po poplavah - s tem je vzpostavljena pravna podlaga za financiranje izvedbe ukrepov za obnovo in razvoj ter spremljajoče preventivne ukrepe povezane s poplavami in plazovi.

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) je Vlada RS septembra 2023 sprejela Predhodni program odprave posledic avgustovskih poplav in Občini Mengeš zagotovila sredstva za predplačilo, da bi nemudoma pristopila k urejanju poškodovane kritične infrastrukture.

Vlada RS je sledila besedilu 5. člena ZOPNN in dodelila sredstva za odpravo posledic nesreč v sorazmerju s škodo na stvareh zaradi posledic naravne nesreče.

Temeljni namen investicije je urediti športne površine po poplavih, ki so zaradi nanesenega mulja neustrezne za igranje nogometa ter tako zagotoviti kakovostne zunanje športne površine, ki bodo namenjene izvajanju športne in rekreacijske dejavnosti ter posledično dvigniti kakovost bivanja prebivalcev občine Mengeš. Z izvedbo investicije se bodo zagotovili kakovostni prostorski pogoji za vse uporabnike.

Nogometno igrišče se nahaja na vzhodu občine ob Osnovni šoli Mengeš, pod hribom Gobavica. V prostorskih aktih občine je območje označeno z oznako enote urejanja prostora ME 36 (ZS/1), manjši del sega tudi na območje ME 35 (CDi). Območje šolskega kompleksa s športnim parkom je na severni strani omejeno z občinsko cesto (Šolska ulica), na vzhodni, južni ter zahodni strani pa z javnimi potmi. Na južni in vzhodni strani obravnavano območje meji na površine, ki so namenjene parkom, na severovzhodni strani na centralno območje, ki je namenjeno izobraževanju ter na severozahodu na gozdna zemljišča in na jugozahodu na stanovanjske površine. Območje nogometnega igrišča je uravnano, zanj pa so značilna glinasta – prodnato – peščena tla. Glavni dostop do območja je s Šolske ulice. Dostop do območja je možen tudi iz jugozahodne strani preko Linhartove ceste. Južno od hotela Harmonija Mengeš se nahaja parkirišče ob Linhartovi cesti.

Slika 1: Makrolokacija



Vir: Prostorski portal RS, september 2025

Športni park Mengeš vključuje 13.178,0 m² nogometnih površin, ki so bile avgusta 2023 poplavljeni in zaradi tega poškodovane zaradi nanosov mulja in erozije. Investicija zajema prenovo večjega nogometnega igrišča na zahodni strani, notranjih mer 100 x 64 m in zunanjih mer 106 x 72 m. Skupna površina velikega nogometnega igrišča znaša 7.632,0 m².

Izvedba investicijskega projekta je predvidena v obdobju 2024—2026. Vrednost investicijskega projekta znaša po tekočih cenah 1.100.756,69 EUR brez DDV oz. 1.342.923,16 EUR z DDV. Predvideno je financiranje investicije s sredstvi Republike Slovenije oz. Ministrstva za naravne vire in prostor po Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN).

FINANČNI IN TERMINSKI OKVIR

Vrednost investicijskega projekta znaša po tekočih cenah 1.100.756,69 EUR brez DDV oz. 1.342.923,16 EUR z DDV.

Preglednica 1: Vrednosti investicije po tekočih cenah z dinamiko nastajanja stroškov

Investicijska vrednost Tekoče cene	Delež [%]	Vrednost [EUR]	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026
A) Gradbena dela	76,91	1.032.848,41	0,00	0,00	1.032.848,41
Ureditev gradbišča	0,36	4.859,80	0,00	0,00	4.859,80
Rušitvena dela	0,68	9.134,36	0,00	0,00	9.134,36
Zemeljska dela	39,30	527.708,35	0,00	0,00	527.708,35
Betonska gradbena dela	3,27	43.945,62	0,00	0,00	43.945,62
Kanalizacijska dela	16,98	227.968,67	0,00	0,00	227.968,67
Oprema in ograja	5,61	75.394,11	0,00	0,00	75.394,11
Ostala in nepredvidena dela	10,71	143.837,51	0,00	0,00	143.837,51
B) Ostali stroški projekta	5,06	67.908,28	32.300,00	0,00	35.608,28
Nadzor	1,54	20.656,97	0,00	0,00	20.656,97
Svetovalni inženiring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektna dokumentacija	2,99	40.159,22	26.700,00	0,00	13.459,22
Inv. dokumentacija, ostale storitve	0,53	7.092,09	5.600,00	0,00	1.492,09
Investicijska vrednost brez DDV	81,97	1.100.756,69	32.300,00	0,00	1.068.456,69
DDV 22 %	18,03	242.166,47	7.106,00	0,00	235.060,47
Investicijska vrednost z DDV	100,00	1.342.923,16	39.406,00	0,00	1.303.517,16

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) je Vlada RS septembra 2023 sprejela Predhodni program odprave posledic avgustovskih poplav in Občini Mengeš zagotovila sredstva za predplačilo, da bi nemudoma pristopila k urejanju poškodovane kritične infrastrukture. Vlada RS je sledila besedilu 5. člena ZOPNN in dodelila sredstva za odpravo posledic nesreč v sorazmerju s škodo na stvareh zaradi posledic naravne nesreče.

Predvideno je financiranje investicije s sredstvi Republike Slovenije oz. Ministrstva za naravne vire in prostor po Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN). V primeru izvedbe investicije bo občina prejela nepovratna sredstva v višini 1.342.923,16 EUR.

Preglednica 2: Viri financiranja po tekočih cenah

Viri financiranja Tekoče cene	Delež [%]	Vrednost [EUR]	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026
MNVP - predhodni program	2,93	39.406,00	39.406,00	0,00	0,00
MNVP - redni program	97,07	1.303.517,16	0,00	0,00	1.303.517,16
Investicijska vrednost z DDV	100,00	1.342.923,16	39.406,00	0,00	1.303.517,16

Do te faze je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija. Izvedba investicije je predvidena v letih 2024, 2025 in 2026, in sicer je v letu 2026 predvidena izvedba javnega naročila za gradnjo, opremo in podpis pogodbe z izvajalcem. Junija 2026 je predviden začetek izvedbe del, ki se bodo predvidoma končala do konca leta 2026. Gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Preglednica 3: Terminski plan

Aktivnost	Termin
Izdelava investicijske dokumentacije DIIP	september 2025
Dopolnitev investicijske dokumentacije DIIP	marec 2026
Izdelava investicijske dokumentacije IP	april 2026
Izvedba JN za gradnjo, opremo	april 2026
Podpis pogodbe z izvajalcem	maj 2026

Aktivnost	Termin
Začetek izvedbe del	junij 2026
Zaključek izvedbe del	december 2026

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Sanacija nogometnega igrišča po poplavi«, v predloženem besedilu.

Bogo Ropotar
župan

Pregledala: Bogo Ropotar, župan; Urban Kolar, direktor občinske uprave.

predlog

Na podlagi 22. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25), 42. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10, 35/18, 24/25 – ZFisP-1 in 6/26), 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15 in 5/25) je Občinski svet Občine Mengeš na ____ redni seji, dne _____ 2026, sprejel

SKLEP

**O POTRDTVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ZA PROJEKT
»SANACIJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA PO POPLAVI«**

I.

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Sanacija nogometnega igrišča po poplavi«, ki ga je septembra 2025 izdelalo in marca 2026 dopolnilo podjetje TIP inženiring d.o.o. iz Slovenj Gradca.

II.

Vrednost investicije po tekočih cenah je ocenjena na 1.342.923,16 EUR z DDV.

Projekt se bo izvajal v letu 2026.

Predvideni viri z dinamiko zagotavljanja finančnih sredstev so:

Viri	financiranja	Delež	Vrednost	Leto	Leto	Leto
Tekoče cene		[%]	[EUR]	2024	2025	2026
MNVP - predhodni program		2,93	39.406,00	39.406,00	0,00	0,00
MNVP - redni program		97,07	1.303.517,16	0,00	0,00	1.303.517,16
Investicijska vrednost z DDV		100,00	1.342.923,16	39.406,00	0,00	1.303.517,16

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Številka:
Datum:

Bogo Ropotar
župan

PRILOGA:

- DIIP za projekt »Sanacija nogometnega igrišča po poplavi«